

CLRN/2021/12 del 12 novembre 2021

CONSIGLIO LOCALE DI RIMINI

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2020 - Gestore Hera S.p.A.**

IL COORDINATORE

F.to Rizio Santi

CLRN/2021/12

CONSIGLIO LOCALE di RIMINI

L'anno **2021** il giorno 12 del mese di novembre alle ore 9:00, si è riunito il Consiglio Locale di Rimini, convocato con lettera protocollo PG.AT/2021/0010056 del 03/11/2021, in seduta telematica. Assume la presidenza il Coordinatore Rizio Santi.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA DI RIMINI	Santi Rizio	Presidente	sì	10,0000
BELLARIA IGEA MARINA	Ceccarelli Adele	Assessore	sì	4,9516
CASTELDELICI				0,4248
CATTOLICA	Ugolini Enrico	Assessore	sì	4,3916
CORIANO	Pazzaglia Anna	Assessore	sì	2,8329
GEMMANO	Santi Rizio	Sindaco	sì	0,6015
MAIOLO				0,5244
MISANO ADRIATICO	Piccioni Fabrizio	Sindaco	sì	3,5533
MONDAINO				0,6566
MONTEFIORE CONCA				0,5879
MONTECOPIOLO	Rossi Pietro	Sindaco	sì	0,8653
MONTEGRIDOLFO				0,5704
MONTESCUDO - MONTE COLOMBO				1,9620
MORCIANO ROMAGNA DI	Ciotti Giorgio	Sindaco	sì	2,0287
NOVAFELTRIA	Amadei Monia	Assessore	sì	2,0248
PENNABILLI				0,9735
POGGIO TORRIANA				1,5654
RICCIONE	Santi Luigi	Assessore	sì	8,7038
RIMINI	Montini Anna	Assessore	sì	35,9915
SALUDECIO				1,0630
SAN CLEMENTE	Cecchini Mirna	Sindaco	sì	1,6824
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	Morelli Daniele	Sindaco	sì	2,5939

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
SAN LEO	Bindi Leonardo	Sindaco	sì	1,0158
SANT'AGATA FELTRIA				0,8262
SANTARCANGELO DI ROMAGNA	Garattoni Angela	Sindaco	sì	5,6369
SASSOFELTRIO	Medici Fabio	Sindaco	sì	0,6583
TALAMELLO				0,5907
VERUCCHIO				2,7228

Presenti n. 16, quote 87,2547 Assenti n. 12, quote 12,7453

Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2020 - Gestore Hera S.p.A.**

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1 gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione 34/2019/R/IDR, l'Autorità di Regolazione nazionale ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) relativo alle annualità 2020-2023, poi approvato con deliberazione 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr;
- con deliberazione n. 3 del 28 settembre 2020 è stato approvato dal Consiglio Locale di Rimini il programma operativo degli interventi (POI) 2020-2023 del gestore del servizio idrico integrato Hera S.p.A., proponendo al Consiglio d'ambito la conseguente revisione del programma degli interventi di cui al Piano d'Ambito approvato con deliberazione del Consiglio d'ambito n. 76 del 10/12/2018 per gli aspetti di rilevanza tecnica ed economica;

- con deliberazione n. 6 del 29/07/2021 è stata approvata dal Consiglio Locale di Rimini la Revisione Straordinaria del Programma degli Interventi 2020-2023 del gestore del servizio idrico integrato Hera S.p.A. per le sole annualità 2021 2022 e 2023, e la proposta di integrazione del Piano di Ambito per gli aspetti di rilevanza tecnica ed economica;

considerato altresì che:

- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- tale deliberazione tra l'altro dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

dato atto che il gestore Hera S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti dell'annualità 2020 attraverso il software ARSI;

dato atto altresì che l'istruttoria condotta dalla struttura tecnica di ATERSIR in merito alla rendicontazione degli investimenti dell'annualità 2020 è sintetizzata nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

rilevato che:

- nell'annualità 2020 sono stati rilasciati dalla struttura tecnica di ATERSIR i seguenti nulla osta ai sensi della deliberazione CAMB n.75/2017 relativi ad interventi del bacino di Rimini (previsioni già inserite in programmazione, per le annualità 2021 2022 e 2023, con la revisione straordinaria del POI 2020-23 approvata con deliberazione di Consiglio Locale di Rimini n.6 del 29/07/2021):
 - PG.AT/2020/0002591 del 19/03/2020 per cambio di Soggetto Finanziatore dell'intervento ID ATERSIR 2020RNHA0001 PSB – REALIZZAZIONE VASCA COLONNELLA I (attuale titolo: PSB - COLLEGAMENTO VASCA RODELLA E COLONNELLA) da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. a Hera S.p.A. (ex ID ATERSIR 2014RNHA0057);
 - PG.AT/2020/0002645 del 23/03/2020 per variante progettuale che determina un aumento dell'importo progettuale complessivo superiore a 200.000 € rispetto a quello previsto nel POI vigente per il seguente intervento: ID ATERSIR 2014RNHA0052 PSB – RADDOPPIO DEPURATORE DI S. GIUSTINA;
 - PG.AT/2020/0004143 del 04/06/2020 per varianti progettuali che determinano un aumento dell'importo progettuale complessivo superiore a 200.000 € rispetto a quello previsto nel POI vigente per i seguenti interventi compresi nel 2° Accordo Attuativo del territorio di Rimini: ID ATERSIR 2014RNHA0055 PSB –

CONDOTTA SOTTOMARINA AUSA e 2014RNHA0049 RETE DI COLLEGAMENTO SERBATOIO COVIGNANO;

- PG.AT/2020/0004796 del 01/07/2020 per interventi urgenti e indifferibili per cause di forza maggiore e/o per eventi naturali e imprevedibili e/o per sopravvenuti nuovi obblighi normativi o derivanti da prescrizioni autorizzative in relazione al nuovo ID ATERSIR 2020RNHA0010 COLLETTAMENTO FOGNATURE COMUNALI DI VALLATA F.CONCA AL DEPURATORE DI CATTOLICA;
- PG.AT/2020/0008057 del 06/11/2020 per cambio di Soggetto Finanziatore degli interventi: ID ATERSIR 2020RNHA0011 OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO DI CATTOLICA - BACINO VIA TOSCANA E STRADE LIMITROFE da Hera S.p.A. ad AMIR S.p.A. (ex ID ATERSIR 2018RNHA0005); ID ATERSIR 2020RNHA0012 COLLEG. PREMENTE DEL SOLL. 2C CON DORSALE SUD da AMIR S.p.A. a Hera S.p.A. (ex ID ATERSIR 2017RNHA0017);
- dai dati presentati si evince che il Gestore ha rendicontato un ammontare complessivo di investimenti realizzati inferiore di 748.501,60 € rispetto a quanto previsto nell'annualità 2020 dal Programma degli interventi 2020-23 approvato, valore corrispondente ad uno scostamento percentuale pari al -3%;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del Gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- tale verifica ha evidenziato che gli scostamenti suddetti sono stati adeguatamente motivati dal Gestore del servizio idrico integrato;

ritenuto pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli **n.13x**, quote **77,3048**, astenuti n.2 (per quote 1,2462) , contrari n.1(per quote 8,7038);

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera Spa come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 12 del 12 novembre 2021

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2020 - Gestore Hera S.p.A.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marialuisa Campani

Bologna, 11 novembre 2021

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Rimini

F.to Riziero Santi

Il Segretario verbalizzante

F.to Benedetta Casadei

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 24 gennaio 2022

Il Direttore
Ing. Vito Belladonna

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2020**

**GESTORE: HERA S.P.A.
BACINO TARIFFARIO: RIMINI**

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2020

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2020, del Programma operativo degli interventi (POI) 2020-2023 del Servizio Idrico Integrato, approvato con deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 03 del 28 Settembre 2020 (oggetto di successiva Revisione straordinaria per le sole annualità 2021 2022 e 2023 con deliberazione di Consiglio Locale di Rimini n.6 del 29/07/2021), che il gestore HERA ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA	DIFFERENZA %
GESTORE	17.100.570,00 €	15.900.760,91 €	-1.199.809,09 €	-7%
TERZI	6.437.687,45 €	6.519.639,77 €	81.952,32 €	1%
FONDO PERDUTO	4.318.200,00 €	4.687.555,17 €	369.355,17 €	9%
TOTALE	27.856.457,45 €	27.107.955,85 €	- 748.501,60 €	-3%

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA, abbia effettuato nel corso del 2020 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa un -7 % con riferimento a quelli direttamente finanziati, e maggiori per circa un +1% con riferimento a quelli finanziati da altro soggetto investitore (Società degli assets). Per quanto riguarda gli investimenti finanziati con contributo a fondo perduto il totale consuntivato è maggiore di quello pianificato di un +9%.

Complessivamente lo scostamento è stato del -3%.

Si comunica inoltre che dal calcolo degli investimenti consuntivati sono esclusi gli investimenti di struttura, per il riconoscimento dei quali si rimanda alla deliberazione di Consiglio d'Ambito CAMB 32/2018.




Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020

Per un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio.

Servizio	Pianificato 2020	Consuntivo 2020	Differenza	Differenza %
ACQUEDOTTO	5.588.000,00 €	8.759.999,16 €	3.171.999,16 €	57%
DEPURAZIONE	18.017.496,45 €	13.453.456,67 €	-4.564.039,78 €	-25%
FOGNATURA	3.750.961,00 €	4.894.500,02 €	1.143.539,02 €	30%
ACQUE BIANCHE	500.000,00 €	0,00 €	-500.000,00 €	-100%
Totale complessivo	27.856.457,45 €	27.107.955,85 €	-748.501,60 €	-3%

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

La tabella successiva fornisce una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie:

	Pianificato 2020	Consuntivo 2020
ACQUEDOTTO	700.000,00 €	655.656,86 €
DEPURAZIONE	1.090.000,00 €	1.376.061,78 €
FOGNATURA	1.559.000,00 €	3.359.805,49 €
ACQUE BIANCHE	500.000,00 €	0,00 €
Totale complessivo	3.849.000,00 €	5.391.524,13 €

TAB.3 –Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Si specifica che, per quanto riguarda lo scostamento relativo alla tipologia “acque bianche” ovvero alla gestione delle acque meteoriche, lo scostamento 2020 è legato al fatto che il Disciplinare tecnico quadro per la gestione del servizio delle acque meteoriche entrerà in vigore con la sottoscrizione della convenzione per l'affidamento in concessione del servizio idrico integrato nel bacino territoriale di Rimini a seguito del completamento delle procedure di gara.

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo progettuale degli interventi.

	Numero	PIANIFICATO 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA	DIFF. %
Fino a 500.000 €	32	9.099.961 €	9.061.320 €	- 38.641 €	0%
500.000-1.000.000 €	9	1.162.000 €	245.968 €	- 916.032 €	-79%
1.000.000-2.000.000 €	4	130.000 €	127.608 €	- 2.392 €	-2%
2.000.000-5.000.000 €	5	708.000 €	298.944 €	- 409.056 €	-58%
Oltre 5.000.000 €	12	12.907.496 €	11.982.591 €	- 924.905 €	-7%
Manutenzioni	7	3.849.000 €	5.391.524 €	1.542.524 €	40%
TOTALE	69	27.856.457 €	27.107.956 €	- 748.502 €	-3%

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

Dalle note giustificative del Gestore riportate in allegato 1 si evince che gli scostamenti sono riconducibili principalmente ai seguenti fattori:

- questioni contabili legate ai rapporti con il Soggetto Finanziatore (Società Assets), relative a mancata sottoscrizione dell'accordo attuativo o a ritardate fatturazioni;
- complessità dell'intervento, che può determinare un prolungamento delle attività autorizzative e/o relative alla definizione di accordi bonari, con conseguenti ritardi che in fase di programmazione annuale è difficile prevedere;
- imprevisti e sopraggiunte necessità che rendono necessaria una variante al progetto;
- Interventi relativi a opere pluri-comunali e titoli ricorsivi per i quali la pianificazione economica per singolo anno inserita nel Programma Operativo è di larga massima, in quanto ogni anno vengono attivate solo le attività ritenute necessarie al servizio.

Altro dato che si può osservare è che per le voci cumulative di manutenzioni straordinarie è stato rendicontato un importo superiore di circa 1.500.000 € rispetto a quanto pianificato. Questo ha permesso di compensare alcuni minori importi realizzati negli interventi puntuali e riportare l'importo totale sostanzialmente in linea con quanto pianificato.

Dall'analisi della tabella in Allegato 1 emerge inoltre che:

- Gli interventi presenti nel POI 2020-23 per l'annualità 2020 sono **120**.
- Gli interventi aventi nell'anno 2020 un importo pianificato pari a 0 e un importo consuntivato pari a 0 sono **52**. Si tratta di interventi in alcuni casi già conclusi, eventualmente lasciati aperti in ARSI per questioni contabili, oppure programmati (o ri-programmati) nelle annualità successive al 2020, come risulta anche dalla revisione straordinaria del POI 2020-23 relativa alle annualità 2021 2022 e 2023, e proposta di integrazione del Piano di Ambito, approvata con deliberazione di Consiglio Locale di Rimini n.6 del 29/07/2021.
- Gli interventi che presentano nel 2020 importi rendicontati dal Gestore sono **54**, rispetto ai quali:
 - Per 15 interventi gli importi rendicontati rappresentano "chiusure" o prosecuzioni di interventi già avviati e che già dovevano essere conclusi nelle annate precedenti, e pertanto presentano uno scostamento pari a +100% (cioè aventi nell'anno 2020 un importo pianificato pari a 0 e un importo consuntivato diverso da 0).
Di questi uno è riferito ad un "conto cumulativo" per il quale si sono resi necessari degli investimenti a fronte di un importo pianificato pari a zero (sost. contatori)
 - Per 1 intervento si è rendicontato una nota di accredito per chiusura intervento e "migrazione" su un altro ID (consuntivo negativo).
 - Gli altri 38 interventi presentano scostamenti variabili rispetto a quanto pianificato.

- Gli interventi “non avviati”, che pertanto hanno scostamento pari a - 100% (cioè aventi nell’anno 2020 un importo pianificato diverso da 0 e un importo consuntivato pari a 0), sono **14** e sono elencati in tabella 5. Rispetto a questi interventi:
 - In 2 casi lo scostamento è dovuto al fatto che l’Accordo attuativo con la Società degli assets finanziatrice non è stato ancora sottoscritto.
 - 7 casi sono effettivi posticipi di interventi dovuti alla necessità di effettuare approfondimenti tecnici oppure dovuti alla verifica di un basso livello di criticità.
 - In 1 caso l’ID rappresenta un conto cumulativo/ricorsivo su cui non si è manifestata esigenza di intervento.
 - In 1 caso si tratta di un ID ricorsivo per la manutenzione delle fognature bianche che non si è potuto attuare poiché il relativo disciplinare verrà sottoscritto con il nuovo affidamento in concessione del servizio idrico integrato.
 - In 1 caso l’intervento è stato stralciato poiché non più necessario.
 - In 1 caso si tratta di un intervento concluso per il quale sono state posticipate alcune fatturazioni (emissione prevista nel corso del 2021).
 - In 1 caso l’intervento è indicato in attesa di ottenimento di nulla osta per cambio soggetto investitore e pertanto il gestore non ha proceduto alla rendicontazione in attesa del cambio ID (il cambio di soggetto finanziatore è stato successivamente approvato con deliberazione CLRN n.6/2021).

Infine si può notare come la quasi totalità degli interventi che presentano importi rendicontati dal Gestore hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al + o – 20 %. Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell’Allegato 1 alla presente relazione.

Sul punto si specifica che la programmazione degli interventi approvata con deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 03 del 28 Settembre 2020 prevedeva sostanzialmente l’extrapolazione delle annualità 2020, 2021, 2022 e 2023 dal Programma degli interventi del Piano d'Ambito, così come approvato con deliberazione di Consiglio d’ambito n. 76/2018, in considerazione del fatto che era in corso la procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio idrico integrato nel bacino territoriale di Rimini. Con successiva deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n.6 del 29/07/2021, essendo la procedura di gara in fase conclusiva, è stata approvata la revisione straordinaria del POI 2020-23, per le annualità 2021 2022 e 2023, prevedendo anche la revisione della programmazione, come avvenuto negli altri ambiti territoriali della Regione in occasione della predisposizione degli schemi regolatori 2020-23 di cui alla deliberazione ARERA del 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr e s.m.i. “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”.

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	IMPORTO PROGETTUALE	SOGGETTO O INVESTIT ORE	PIANO ATERSIR INVESTIMENTI LORDI	PIANO ATERSIR CONSUNTIVI O LORDI	% SCOSTAMENTO
2018RNHA0012	Realizzazione di nuova fognatura nera in zona Rio Pircio	FOGNATURA	Bellaria Igea Marina	771.972,00	AMIR	205.000,00	0,00	-100,00
2017RNHA0003	ADEGUAMENTO TRATTAMENTI PRIMARI DEL DEPURATORE DI CATTOLICA	DEPURAZIONE	Cattolica	600.000,00	Gestore	50.000,00	0,00	-100,00
2020RNHA0002	Depuratore di Cattolica vasche di laminazione valconca	DEPURAZIONE	Cattolica	1.300.000,00	Gestore	100.000,00	0,00	-100,00
2020RNHA0011	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO DI CATTOLICA - BACINO VIA TOSCANA E STRADE LIMITROFE	FOGNATURA	Cattolica	550.000,00	AMIR	57.000,00	0,00	-100,00
2019RNHA0002	Completamento separazione della rete fognaria limitrofa a via di Vittorio Il stralcio (Lotto 1)	FOGNATURA	Coriano	170.345,00	AMIR	40.391,00	0,00	-100,00
2017RNHA0009	ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO S.P. TAVOLETO (LOCALITA' CELLA)	FOGNATURA	Misano Adriatico	1.000.000,00	Gestore	780.000,00	0,00	-100,00
2017RNHA0011	RICOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA PREMENTE DEL SOLLEVAMENTO "PENNACCHINI"	FOGNATURA	Misano Adriatico	1.080.000,00	Gestore	30.000,00	0,00	-100,00
2017RNHA0014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI BIANCHE	ACQUE BIANCHE	Opere Pluricomunali	-	Gestore	500.000,00	0,00	-100,00
2014RNHA0020	ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. - RN	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	-	Gestore	10.000,00	0,00	-100,00
2017RNHA0013	RICOGNIZIONE E STUDIO DI FATTIBILITA' ADEGUAMENTO AGGLOMERATI <200 a.e. (PRIORITA' 3 DGR 201/2016)	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	-	Gestore	50.000,00	0,00	-100,00
2017RNHA0015	ADEGUAMENTO DELLA LINEA FANGHI E SISTEMA DI TRATTAMENTO ODORI DEL DEPURATORE DI RICCIONE	DEPURAZIONE	Riccione	2.060.000,00	Gestore	50.000,00	0,00	-100,00
2017RNHA0019	NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA SARDEGNA E VIA CAGLIARI	FOGNATURA	Riccione	90.000,00	Gestore	50.000,00	0,00	-100,00
2014RNHA0058	PSB-REALIZZAZIONE VASCA RODELLA	DEPURAZIONE	Rimini	-	Gestore	3.660.000,00	0,00	-100,00
2018RNHA0010	Rinnovo rete idrica di distribuzione località Pozzo Brancona - FSC	ACQUEDOTTO	Santarcangelo di Romagna	190.000,00	Gestore	150.000,00	0,00	-100,00

TAB.5 – Tabella degli interventi “non avviati”

DATI GENERALI INTERVENTI						PIANIFICATO PIANO ATERSIR				CONSUNTIVO GESTORE						
ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANO ATERSIR INV.LORDI	PIANO ATERSIR CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR INV.DI TERZI	PIANO ATERSIR INV.GESTORE	CONS. INV. LORDI	CONS. CONTRIBUTI	CONS. INV. DI TERZI	CONS. INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI
2021RNHA0007	Demolizione e messa in sicurezza ex. dep. Bellaria	DEPURAZIONE	1.200.000	Gestore	Bellaria Igea Marina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2018RNHA0012	Realizzazione di nuova fognatura nera in zona Rio Pircio	FOGNATURA	771.972	AMIR	Bellaria Igea Marina	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	-100%	INTERVENTO IN CORSO DI ESECUZIONE. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO , PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
2021RNHA0011	Adeguamento linea fanghi depuratore Cattolica	DEPURAZIONE	2.000.000	Gestore	Cattolica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2017RNHA0003	ADEGUAMENTO TRATTAMENTI PRIMARI DEL DEPURATORE DI CATTOLICA	DEPURAZIONE	600.000	Gestore	Cattolica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100%	SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' STATO RIPROGRAMMATO A PARTIRE DAL 2021 CON L' INTENTO DI ATTUARE UN APPROCCIO DI VALUTAZIONE PIU' AMPIO CHE COMPRENDA ANCHE L' ADEGUAMENTO DELLA LINEA FANGHI DEL DEPURATORE DI CATTOLICA
2020RNHA0002	Depuratore di Cattolica vasche di laminazione valconca	DEPURAZIONE	1.300.000	Gestore	Cattolica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100%	INTERVENTO DA RIVALUTARE E CONTESTUALIZZARE ANCHE NELL' AMBITO DELLA VALUTAZIONE SUL SISTEMA FOGNARIO DEPURATIVO CATTOLICA-MISANO, PREVISTA A PARTIRE DAL 2022
2018RNHA0004	Realizzazione vasca di prima pioggia in Largo De Amicis	DEPURAZIONE	9.122.000	Gestore	Cattolica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	295.350,62	0,00	0,00	295.350,62	-704.649,38	-70%	INTERVENTO TRA QUELLI PRESENTATI COME STUDIO DI FATTIBILITA' IN SEDE DI OFFERTA NELLA GARA PER L' AFFIDAMENTO DEL SII. RIMODULAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE IN FUNZIONE DELLA GARA E DELLA SOVRAPPESIZIONE CON IL PROGETTO DEL COMUNE DI CATTOLICA DI RISISTEMAZIONE DEL LUNGOMARE E DEI GIARDINI DE AMICIS (NECESSARIO COORDINAMENTO). NEL 2021 VERRA' TRASMESSO AL COMUNE IL PROGETTO DEFINITIVO PER AVVIO ITER AUTORIZZATIVO
2021RNHA0008	Revamping digestori Cattolica	DEPURAZIONE	980.000	Gestore	Cattolica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2017RNHA0004	INTERVENTI SULLE CONDOTTE DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO "VIENNA"	FOGNATURA	84.206	AMIR	Cattolica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2018RNHA0005	Ottimizzazione sistema fognario di Cattolica - Bacino via Toscana e strade limitrofe	FOGNATURA	550.000	Gestore	Cattolica	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.564,15	0,00	0,00	-32.564,15	-32.564,15	-100%	SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO AL FATTO CHE L' ID E' STATO ANNULLATO E SOSTITUITO DALL' ID 2020RNHA0011 CON NULLA OSTA PG.AT/2020/0008057 DEL 06/11/2020 PER CAMBIO SOGGETTO FINANZIATORE DA HERA SPA AD AMIR
2020RNHA0011	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO DI CATTOLICA - BACINO VIA TOSCANA E STRADE LIMITROFE	FOGNATURA	550.000	AMIR	Cattolica	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	-100%	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO , PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
2014RNHA0003	REALIZZ. FOGNATURA COMPARTO VENTENA	FOGNATURA	250.000	Gestore	Cattolica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE, COME INDICATO NELLA NOTA DEL 2019, L' INTERVENTO NON RISULTA PRIORITARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO E NON SONO PRESENTI COGENTI PROBLEMATICHE. SI IPOTIZZA DI AVVIARE L' INTERVENTO A PARTIRE DAL 2023
2017RNHA0005	COMPLETAMENTO DELLA SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA LIMITROFA A VIA DI VITTORIO - II STRALCIO - (Lotto2)	FOGNATURA	247.000	Gestore	Coriano	24.570,00	0,00	0,00	24.570,00	8.651,94	0,00	0,00	8.651,94	-15.918,06	-64%	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. LE TEMPISTICHE SONO STATE RIDEFINITE IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI GIA' REALIZZATI RELATIVI AL PROGETTO DEL I STRALCIO (ID 2014RNHA0004) E AL PROGETTO I STRALCIO COMPLETAMENTO (ID 2019RNHA0002), COME INDICATO NELLA NOTA DEL 2019
2019RNHA0002	Completamento separazione della rete fognaria limitrofa a via di Vittorio - Il stralcio (Lotto 1)	FOGNATURA	170.345	AMIR	Coriano	40.391,00	0,00	40.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.391,00	-100%	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALLE TEMPISTICHE DELLE ATTIVITA' DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE (PRESENTAZIONE CONTO FINALE ENTRO PRIMO SEMESTRE 2021)
2014RNHA0005	COSTR. DI FOGNATURA LUNGO VIA MULAZZANO	FOGNATURA	988.000	Gestore	Coriano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2017RNHA0006	NUOVA RETE FOGNARIA IN LOCALITA' PASSANO TRA VIA FLAMINIA CONCA E VIA STRACCIARINO	FOGNATURA	60.000	Gestore	Coriano	0,00	0,00	0,00	0,00	22.599,01	0,00	0,00	22.599,01	22.599,01	100%	INTERVENTO REALIZZATO NEL 2020. CONSISTENTE RIDUZIONE DELL' IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO LEGATA AD ECONOMIE REALIZZATIVE E ALL' OTTIMIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA RETE FOGNARIA RISPETTO A QUANTO PREVISTO IN SEDE DI STUDIO DI FATTIBILITA'. IN PARTICOLARE SONO STATE POSSIBILI PROFONDITA' DI SCAVO MOLTO INFERIORI A QUELLE IPOTIZZATE IN FASE DI FATTIBILITA' (NON ERA NOTA LA QUOTA DEL RECAPITO) PERMETTENDO UN NOTEVOLE RISPARMIO DI COSTI. PREVISTA CONCLUSIONE NEL 2021
2017RNHA0007	NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA DELLA REPUBBLICA LOCALITA' SANT'ANDREA IN BESANIGO	FOGNATURA	150.000	Gestore	Coriano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2021RNHA0010	Nuova rete fognaria in via della Repubblica località Sant'Andrea in Besanigo	FOGNATURA	350.000	AMIR	Coriano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2020RNHA0003	Depuratore di Misano potenziamento idraulico e collegamento con dep. Cattolica	DEPURAZIONE	2.800.000	Gestore	Misano Adriatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2017RNHA0008	REVAMPING DEPURATORE DI MISANO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SU LINEA ACQUE	DEPURAZIONE	290.000	Gestore	Misano Adriatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2017RNHA0009	ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO S.P. TAVOLETO (LOCALITA' CELLA)	FOGNATURA	1.000.000	Gestore	Misano Adriatico	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00	-100%	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE AD ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA' E A NECESSITA' DI APPROFONDIMENTO SU INTERAZIONI TRA RETICOLO FOGNARIO E RETICOLO SUPERFICIALE
2017RNHA0011	RICOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA PREMENTE DEL SOLLEVAMENTO "PENNACCHINI"	FOGNATURA	1.080.000	Gestore	Misano Adriatico	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100%	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE AD ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA' AD ESSO COLLEGATE
2015RNHA0010	ADEGUAMENTO SC.3 LOC.S.MARCO-MONTE COLOMBO	DEPURAZIONE	200.000	Gestore	Monte Colombo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,33	0,00	0,00	2.089,33	2.089,33	100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE, COME GIA' INDICATO NELLA NOTA DEL 2019, SARA' POSSIBILE EFFETTUARE L' INTERVENTO SOLO A SEGUITO DELL' ADEGUAMENTO CHE E' A CARICO DEGLI URBANIZZANTI
2017RNHA0012	RIQUALIFICAZIONE DEL DEPURATORE S.SAVINO MONTECOLOMBO	DEPURAZIONE	400.000	Gestore	Monte Colombo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014RNHA0010	ADEGUAMENTO SCARICHI N.4-5-6-7-13 MONTESCUDO	DEPURAZIONE	1.500.000	Gestore	Montescudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2015RNHA0011	MONTESCUDO ADEG SCARICO N.RO 2	DEPURAZIONE	100.000	Gestore	Montescudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO CHE RIGUARDA L' ADEGUAMENTO DI UN AGGLOMERATO <200 AE. LO SCOSTAMENTO 2020 E' DOVUTO AL FATTO CHE LA PROGETTAZIONE DELL' INTERVENTO E' STATA POSTICIPATA AL 2025 IN RELAZIONE ALLE TEMPISTICHE DI ADEGUAMENTO DEFINITE DALLA DGR 201/2016 E DGR 569/2019

DATI GENERALI INTERVENTI						PIANIFICATO PIANO ATERSIR				CONSUNTIVO GESTORE						
ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANO ATERSIR INV.LORDI	PIANO ATERSIR CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR INV.DI TERZI	PIANO ATERSIR INV.GESTORE	CONS. INV. LORDI	CONS. CONTRIBUTI	CONS. INV. DI TERZI	CONS. INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI
2018RNHA0008	Rinnovo rete idrica di adduzione via Ca' Ventura - FSC	ACQUEDOTTO	140.000	Gestore	Montescudo-Monte Colombo	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	217,26	0,00	0,00	217,26	-99.782,74	-99%	SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA POSTICIPAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO, SENZA AD OGGI EVIDENZE DI RITARDI NELL' ULTIMAZIONE DELLE OPERE COME DA ARCO PIANO FSC. LA PROGETTAZIONE E' STATA CONCLUSA A FINE 2020 E VERRA' CONTABILIZZATA NEL 2021
2020RNHA0010	COLLETTAMENTO FOGNATURE COMUNALI DI VALLATA F.CONCA AL DEPURATORE DI CATTOLICA	FOGNATURA	448.090	Marche Multiservizi	Montescudo-Monte Colombo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	7.773,12	0,00	7.773,12	0,00	-7.226,88	-48%	
2014RNHA0044	COMPLETAMENTO COLLETTORE FOGNARIO VIA ABBAZIA-MORCIANO	FOGNATURA	205.000	AMIR	Morciano di Romagna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014RNHA0012	PERF. E PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI	ACQUEDOTTO	270.000	Gestore	Novafeltria	0,00	0,00	0,00	0,00	114.399,90	0,00	0,00	114.399,90	114.399,90	100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL RECUPERO DI ATTIVITA' PREVISTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI
2015RNHA0012	ADEGUAMENTO SCARICO N. 40 CA' GIANESSI	DEPURAZIONE	50.000	Gestore	Novafeltria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014RNHA0011	COMPLETAMENTO RETE FOG. AL COLL. NOVAFELTRIA	FOGNATURA	346.000	Gestore	Novafeltria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE LA PROGETTAZIONE, IL CUI AVVIO ERA STATO INIZIALMENTE PREVISTO PER IL 2020, HA SUBITO UN RITARDO A CAUSA DELL' EMERGENZA SANITARIA E CONSEGUENTEMENTE LA PROGETTAZIONE E' STATA RIPIANIFICATA A PARTIRE DAL 2021
2017RNHA0014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI BIANCHE	ACQUE BIANCHE	0	Gestore	Opere Pluricomunali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE IL NUOVO DISCIPLINARE TECNICO QUADRO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE ACQUE METEORICHE ENTRERA' IN VIGORE SOLO DOPO L' AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
2014RNHA0018	ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-RN-ATO9	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.012,61	0,00	0,00	8.012,61	-91.987,39	-91%	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
2021RNHA0001	ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI - ATO 9	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014RNHA0019	DISTRETT. RETI ACQUA - RN ATO 9	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	67.963,63	0,00	0,00	67.963,63	47.963,63	239%	ID RICORSIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI DISTRETTUALIZZAZIONE. CREAZIONE NUOVI DISTRETTI, REALIZZAZIONE CAMERETTE PER L' INSTALLAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO. L' AVANZAMENTO ANNUALE E' IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI DEI DISTRETTI GIA' ESISTENTI E ALL' OPPORTUNITA' DI IMPLEMENTARE ULTERIORI SVILUPPI; LA PIANIFICAZIONE IPOTIZZATA ANNUALMENTE E' DI LARGA MASSIMA
2021RNHA0002	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - ATO 9	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014RNHA0016	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	655.656,86	0,00	0,00	655.656,86	-44.343,14	-6%	
2020RNHA0007	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIANTI DI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO - RN - ATO9	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	947.482,95	1.197.928,54	0,00	-250.445,59	247.482,95	35%	MAGGIORI RICHIESTE CLIENTE RISPETTO AGLI IMPORTI IPOTIZZATI A POI
2015RNHA0004	RAZIONALIZZAZIONE SIST. ACQ.SENATELLO	ACQUEDOTTO	3.359.000	Gestore	Opere Pluricomunali	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	120.755,59	0,00	0,00	120.755,59	-369.244,41	-75%	IN CORSO DI ESECUZIONE LA PARTE DELL' INTERVENTO RELATIVA AL II STRALCIO (MANUT.RETI) . SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL RECUPERO DI PARTE DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2019 E SLITTATE AL 2020 A CAUSA DEGLI ULTERIORI APPROFONDIMENTI RESISI NECESSARI SULLE ZONE OGGETTO DI INTERVENTO. IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA IL III STRALCIO (RAZION. SISTEMA)
2015RNHA0024	RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI DISMESSI RN ATO9	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	453.996,16	0,00	0,00	453.996,16	453.996,16	100%	QUESTO ID RAGGRUPPA VARI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PENSILI. LA PIANIFICAZIONE ECONOMICA PER SINGOLO ANNO INSERITA NEL PIANO E' DI LARGA MASSIMA; OGNI ANNO VENGONO AVVIATE LE ATTIVITA' RITENUTE NECESSARIE DAL SERVIZIO, TENENDO CONTO DELLA COMPLESSITA' REALIZZATIVA DI TALI INTERVENTI. NEL 2020 E' STATA TERMINATA LA RIQUALIFICAZIONE DELL' AREA PENSILE MIRAMARE E T.PEDRERA (RIMINI). INOLTRE E' CONTINUATA LA PROGETTAZIONE DELL' AREA PENSILE MONTALBANO (SAN GIOVANNI)
2014RNHA0015	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI - RN - ATO9	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	2.037.611,04	0,00	0,00	2.037.611,04	937.611,04	85%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI E ALLACCI A SEGUITO DI INTERVENTI DI ROTTURA DA PRONTO INTERVENTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
2014RNHA0014	RINNOVO RETI PROGRAMMATO - RN - ATO9	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	2.685.209,56	0,00	0,00	2.685.209,56	1.375.209,56	104%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTISTICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
2015RNHA0001	Riordino dello schema idrico del Conca	ACQUEDOTTO	1.908.842	Romagna Acque	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	103.006,79	0,00	103.006,79	0,00	103.006,79	100%	INTERVENTO SOSPESO PER RITROVAMENTO EX DISCARICA IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIIGNANO. ESEGUITE ANALISI SU TERRENI E ACQUA DI FALDA DA PARTE DI ROMAGNA ACQUA. SI PREVEDE DI PROCEDERE CON LE OPERE IN APPALTO NEL 2021 UNA VOLTA RICEVUTA L' AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE
2014RNHA0017	RIPR.ASFALTI RETE IDRICA - RN - ATO9	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	604.670,14	0,00	0,00	604.670,14	304.670,14	101%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO ASFALTI CONCOMITANTE A MAGGIORI INTERVENTI DI RINNOVO RETI ACQUEDOTTISTICHE PROGRAMMATO (ID 2014RNHA0014) E A SEGUITO DI INTERVENTI DI ROTTURA DA PRONTO INTERVENTO (ID 2014RNHA0015)
2014RNHA0081	Sostituzione contatori pari calibro	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	744.258,97	0,00	0,00	744.258,97	744.258,97	100%	CONTO CUMULATIVO - SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALL' ASSENZA DI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER L' ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI, CONSEGUENTE AL MANCATO AGGIORNAMENTO DEL POI STESSO IN ATTESA DELL' AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
2014RNHA0084	Telecontrollo e automazione impianti acquedotto	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	81.579,28	0,00	0,00	81.579,28	31.579,28	63%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO A COMPENSAZIONE DEI MINORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI ID 2014RNHA0016
2015RNHA0025	VERIFICA E ADEGUAMENTI SISMICI IMP. ACQ. RN ATO9	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.507,38	0,00	0,00	7.507,38	-12.492,62	-62%	
2014RNHA0020	ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. - RN	DEPURAZIONE	0	Gestore	Opere Pluricomunali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100%	CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA
2020RNHA0006	Interventi di miglioramento e ottimizzazione del sistema depurativo	DEPURAZIONE	9.590.000	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	

DATI GENERALI INTERVENTI						PIANIFICATO PIANO ATERSIR				CONSUNTIVO GESTORE						
ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANO ATERSIR INV.LORDI	PIANO ATERSIR CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR INV.DI TERZI	PIANO ATERSIR INV.GESTORE	CONS. INV. LORDI	CONS. CONTRIBUTI	CONS. INV. DI TERZI	CONS. INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI
2014RNHA0049	RETE DI COLLEGAMENTO SERBATOIO COVIGNANO	ACQUEDOTTO	3.361.625	Romagna Acque	Rimini	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	102.278,42	0,00	102.278,42	0,00	-65.721,58	-39%	SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA NECESSITA' DI RIPROGETTARE L' INTERVENTO DI VIA DEL DEVIATORE IN SEGUITO AD APERTURA DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE RISPETTO AD ORDINANZA DI CHIUSURA TOTALE DELLA VIABILITA' SU VIA DEL DEVIATORE. LA MODIFICA CONSENTIRA' DI RIDURRE IL COSTO COMPLESSIVO DELL' OPERA
2020RNHA0001	PSB - COLLEGAMENTO VASCA RODELLA E COLONNELLA	DEPURAZIONE	5.900.000	Gestore	Rimini	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	86.107,91	0,00	0,00	86.107,91	-77.892,09	-47%	NEL CORSO DEL 2020 AGGIORNATO IL PROGETTO DI FATTIBILITA' DEL SISTEMA VASCHE SUD IN FUNZIONE DELL' EVOLUZIONE DEL PSBO IN PSBO 2.0 CHE COMPRENDE ANCHE LA SALVAGUARDIA IDRAULICA. TRA GIUGNO E OTTOBRE CONFRONTO COL COMUNE SULLA SOLUZIONE PROGETTUALE. IN ATTESA DI APPROVAZIONE PER L' AVVIO DELLA SUCCESSIVA PROGETTAZIONE DEFINITIVA
2014RNHA0052	PSB - RADDOPPIO DEPURATORE DI S. GIUSTINA	DEPURAZIONE	27.984.725	Romagna Acque	Rimini	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	290.024,46	0,00	290.024,46	0,00	-759.975,54	-72%	LA PIANIFICAZIONE ESECUTIVA DI QUESTO INTERVENTO RISULTA DIVERSA DA QUELLA COMUNICATA IN SEDE DI NULLA OSTA INVIATO IN OTTOBRE 2019 PER I MOTIVI DI SEGUITO RIPORTATI: AL MOMENTO DI RICHIESTA DEL NULLA OSTA SI ERA IN PROCINTO DI OTTENERE IL TITOLO ABILITATIVO SUL PROGETTO ESECUTIVO (IN QUANTO LE PRESCRIZIONI DEGLI ENTI ERANO Pervenute IN SEDE DI SCREENING) E SI RITENEVA DI POTER AVERE UN SOSTANZIALE AVANZAMENTO DEL CANTIERE NEL 2020. IN REALTA' IL TITOLO ABILITATIVO E' STATO OTTENUTO SOLO IN AGOSTO 2020 A VALLE DI UNA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DEL COMUNE DI APRILE 2020 SU TEMATICHE GIA' AFFRONTATE IN SEDE DI SCREENING CHE HA RESO NECESSARIO UNA SOSTANZIALE MODIFICA PROGETTUALE PROCESSATA IN MENO DI 30 GIORNI. CIO' HA RESO NECESSARIO IL POSTICIPO DELL' AGGIUDICAZIONE E DELL' AVVIO DEL CANTIERE
2014RNHA0059	PSB - REALIZZAZIONE DORSALE SUD RN - PREMENTE (+condotta soll. 2B)	DEPURAZIONE	11.765.182	Romagna Acque	Rimini	351.669,00	0,00	351.669,00	0,00	3.089.585,12	0,00	3.089.585,12	0,00	2.737.916,12	778%	INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI E GIA' MOTIVATE NEI RELATIVI ANNI DI COMPETENZA
2015RNHA0002	PSB - RICONVERSIONE DEP. MARECCHIESE	DEPURAZIONE	6.820.000	Romagna Acque	Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO IN CORSO DI COMPLETAMENTO
2014RNHA0066	PSB-COMPL. SEP. RETI RONCASSO E PRADELLA	DEPURAZIONE	7.755.000	Gestore	Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584.007,10	0,00	0,00	1.584.007,10	1.584.007,10	100%	ALLUNGAMENTO DELLE TEMPSTICHE PROGETTUALI PER INSERIMENTO OPERE INTEGRATIVE RISPETTO ALL' INTERVENTO ORIGINARIO PREVEDENDO IN PARTICOLARE LA CONTESTUALE BONIFICA DELLE RETI ACQUEDOTTISTICHE NONCHE' L' ESTESIONE DELLE RETI FOGNARIE IN ALCUNE ZONE DEL FORESE
2014RNHA0055	PSB-CONDOTTA SOTTOMARINA AUSA	DEPURAZIONE	18.620.000	Romagna Acque	Rimini	2.965.627,45	0,00	2.965.627,45	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	-365.627,45	-12%	
2014RNHA0073	PSB-INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CAPOLUOGO DI RIMINI - DORSALE AUSA	DEPURAZIONE	7.659.000	Gestore	Rimini	2.988.200,00	2.988.200,00	0,00	0,00	125.897,90	0,00	0,00	125.897,90	-2.862.302,10	-95%	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA NECESSITA' DI ATTIVARE ESPROPRIO A CAUSA DI UNA NON FATTIBILE FINALIZZAZIONE DI ACCORDO BONARIO CON IL PRIVATO. AVVIATO ANCHE L' ITER AUTORIZZATIVO CON GLI ALTRI ENTI INTERESSATI. OBIETTIVO DI AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO L' ANNUALITA' 2021
2014RNHA0067	PSB-REAL. VASCA AUSA I STRALCIO (Piazzale Kennedy)	DEPURAZIONE	30.770.571	Gestore	Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00	2.581.034,30	0,00	-1.256.034,30	1.325.000,00	100%	INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. SCOSTAMENTO LEGATO AL RECUPERO DEGLI IMPORTI PREVISTI NELLE PRECEDENTI ANNUALITA' E AD EXTRA COSTI PER VARIANTI
2014RNHA0068	PSB-REAL. VASCA COLONNELLA E CONDOTTE SOTTOMARINE	DEPURAZIONE	30.100.000	Gestore	Rimini	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	190.974,89	0,00	0,00	190.974,89	-1.009.025,11	-84%	NEL CORSO DEL 2020 AGGIORNATO IL PROGETTO DI FATTIBILITA' DEL SISTEMA VASCHE SUD IN FUNZIONE DELL' EVOLUZIONE DEL PSBO IN PSBO 2.0 CHE COMPRENDE ANCHE LA SALVAGUARDIA IDRAULICA. TRA GIUGNO E OTTOBRE CONFRONTO COL COMUNE SULLA SOLUZIONE PROGETTUALE. IN ATTESA DI APPROVAZIONE PER L' AVVIO DELLA SUCCESSIVA PROGETTAZIONE DEFINITIVA
2014RNHA0064	PSB-REALIZ. VASCA LAMINAZIONE OSPEDALE (Colonnella I)	DEPURAZIONE	2.538.000	Gestore	Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.027,43	0,00	-379.027,43	0,00	0%	INTERVENTO CONCLUSO. NEL 2020 E' STATO INCASSATO IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PREVISTO
2014RNHA0065	PSB-REALIZZ. DORSALE SUD RN I STRALCIO	DEPURAZIONE	2.444.000	Gestore	Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014RNHA0072	PSB-REALIZZ. DORSALE SUD RN II STRALCIO	DEPURAZIONE	2.873.000	Gestore	Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100%	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI
2014RNHA0058	PSB-REALIZZAZIONE VASCA RODELLA	DEPURAZIONE	0	Gestore	Rimini	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.660.000,00	-100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE TALE INTERVENTO E' LEGATO A PRATICA DI NULLA OSTA PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE ANCORA IN CORSO (VEDI RICHIESTA DI NULLA OSTA HERA PROT. GEN. N. 92379 E SUCCESSIVE COMUNICAZIONI INTERCORSE TRA HERA ED ATERSIR). AD OGGI L' INTERVENTO RISULTA ANCORA FINANZIATO DA HERA IN ATTESA DEL CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE
2014RNHA0062	PSB-SEPAR.RETI FOG-NORD RN - I Stralcio - I Lotto	DEPURAZIONE	2.073.000	Gestore	Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	50.910,24	0,00	0,00	50.910,24	50.910,24	100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE E' RISULTATO NECESSARIO EFFETTUARE ULTERIORI INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEGLI SCARICHI SULLA FOCE DEL MARECCHIA
2014RNHA0063	PSB-SEPAR.RETI FOG-NORD RN - II Stralcio (Lotti 1-2-4-5-6-7)	DEPURAZIONE	15.244.000	Gestore	Rimini	1.183.000,00	0,00	0,00	1.183.000,00	1.730.618,90	0,00	0,00	1.730.618,90	547.618,90	46%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALL' ANTICIPO DI ATTIVITA' ESECUTIVE PER COORDINAMENTO CON ATTIVITA' DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DA PARTE DEL COMUNE
2019RNHA0001	PSB-Separazione reti FOG-Nord RN-II* Stralcio (Lotto3)	DEPURAZIONE	6.098.840	AMIR	Rimini	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	154.816,85	0,00	154.816,85	0,00	-1.445.183,15	-90%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALLO SLITTAMENTO DELLE ATTIVITA' DI AVVIO LAVORI A CAUSA DELLA DEFINIZIONE DI VARIANTI PER RICONTRIO LIVELLO DI FALDA FREATICA A QUOTA DIFFERENTE RISPETTO AL PROGETTO, CHE HA DETERMINATO LA NECESSITA' DI MODIFICARE IL PROGETTO STRUTTURALE DELLA VASCA DEL SOLLEVAMENTO BRANCONA. RIDEFINIZIONE MODALITA' DI POSA RETE SU VIA DOMENICONI PER PRESCRIZIONI RFI E NECESSITA' DI RIDURRE L' UTILIZZO DEL WELLPOINT E DI ATTRAVERSAMENTO RFI PER MICROPALI NON SEGNALATI IN FASE AUTORIZZATIVA
2021RNHA0014	REVAMPING SISTEMA DI RICIRCOLO E CAMBIATORI DI CALORE - DEP. S. GIUSTINA	DEPURAZIONE	350.000	Gestore	Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2015RNHA0017	SCARICO N. 97 GHETTO TAMAGNINO - RIMINI	DEPURAZIONE	50.000	Gestore	Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	

DATI GENERALI INTERVENTI						PIANIFICATO PIANO ATERSIR				CONSUNTIVO GESTORE						
ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANO ATERSIR INV.LORDI	PIANO ATERSIR CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR INV.DI TERZI	PIANO ATERSIR INV.GESTORE	CONS. INV. LORDI	CONS. CONTRIBUTI	CONS. INV. DI TERZI	CONS. INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI
2017RNHA0021	SOSTITUZIONE PERIODICA SISTEMA DI FILTRI A MEMBRANA DEL DEPURATORE DI SANTA GIUSTINA	DEPURAZIONE	6.000.000	Gestore	Rimini	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	510.207,21	0,00	0,00	510.207,21	105.207,21	25%	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO L' IMPORTO DI PIANIFICAZIONE SU BASE ANNUALE E' RISULTATO SOTTOSTIMATO, INFATTI L' ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE DEI FILTRI A MEMBRANA E' NECESSARIO PIANIFICARLA CON CADENZA BIENNALE, IN SOSTANZA SONO STATI ANTICIPATI IMPORTI PREVISTI PER IL 2021
2014RNHA0070	ADEG RETE FOG V.S.CHIARA-VICOLO CIMA RN	FOGNATURA	620.000	Gestore	Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	113.183,38	0,00	0,00	113.183,38	113.183,38	100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL RECUPERO DI ATTIVITA' PREVISTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI
2014RNHA0053	ADEG. INVASI CENTRO CAAR A VASCHE 1 PIOGGIA	FOGNATURA	250.000	Gestore	Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2017RNHA0022	COLLEG. PREMENTE DEL SOLL. 2C CON DORSALE SUD (EX INTERVENTO RICOSTR. PREMENTE DN 700 V.FLAMINIA-V.FADA)	FOGNATURA	350.000	AMIR	Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2020RNHA0012	COLLEG. PREMENTE DEL SOLL. 2C CON DORSALE SUD	FOGNATURA	1.038.000	Gestore	Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2017RNHA0023	INTERVENTI PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA FOSSA PATARA	FOGNATURA	0	Gestore	Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2018RNHA0003	Manutenzione straordinaria Sollevamento 1B	FOGNATURA	1.650.000	Gestore	Rimini	729.000,00	0,00	0,00	729.000,00	546.999,60	0,00	0,00	546.999,60	-182.000,40	-24%	INTERVENTO IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE PREVISTA A POI. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALL' AVANZAMENTO CANTIERE
2014RNHA0069	NUOVO SCOLMATORE MAVONE V.COVIGNANO RN	FOGNATURA	250.000	Gestore	Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,02	0,00	0,00	1.116,02	1.116,02	100%	INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2020 E' UNICAMENTE LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI
2021RNHA0004	PSB-REALIZZAZIONE VASCA RODELLA E CONDOTTE SOTTOMARINE	FOGNATURA	24.900.000	Romagna Acque	Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2021RNHA0012	REVAMPING PIPING SOLLEVAMENTO ISA	FOGNATURA	2.880.000	Gestore	Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2021RNHA0013	SEPARAZIONE RETI VILLAGGIO 1° MAGGIO	FOGNATURA	2.380.000	Gestore	Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2015RNHA0019	ADEG. SCARICO(4,18) - STRALCIO ACQUEDOTTO V.MONTE DEL PRETE BASSO	ACQUEDOTTO	50.000	AMIR	Saludecio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014RNHA0045	COMPLETAMENTO COLLETTAMENTO SCARICO 18 CON NUOVO DEPURATORE A SANT'ANSOVINO - STRALCIO FOGNATURA	DEPURAZIONE	250.000	AMIR	Saludecio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2018RNHA0006	Realizzazione di nuova rete idrica di connessione Siepi-Pianacci - FSC	ACQUEDOTTO	240.000	Gestore	San Leo	170.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	320,81	0,00	0,00	320,81	-169.679,19	-99%	SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA POSTICIPAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO, SENZA AD OGGI EVIDENZE DI RITARDI NELL' ULTIMAZIONE DELLE OPERE COME DA ARCO PIANO FSC. LA PROGETTAZIONE E' STATA CONCLUSA A FINE 2020 E VERRA' CONTABILIZZATA NEL 2021
2015RNHA0018	ADEGUAMENTO SCARICO N. 5 TORELLO EST	DEPURAZIONE	50.000	Gestore	San Leo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2017RNHA0025	ADEGUAMENTO DEPURATORE CA'BALDONE S.AGATA FELTRIA	DEPURAZIONE	300.000	Gestore	Sant'Agata Feltria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014RNHA0075	POTENZIAMENTO RETE IDRICA DI SANTARCANGELO	ACQUEDOTTO	1.878.539	Romagna Acque	Santarcangelo di Romagna	0,00	0,00	0,00	0,00	24.601,08	0,00	24.601,08	0,00	24.601,08	100%	INTERVENTO IN CORSO DI ESECUZIONE. LO SCOSTAMENTO 2020 E' CONSEGUENTE ALL' ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI PROGETTAZIONE GIA' MOTIVATI NELL' ANNUALITA' PRECEDENTE
2018RNHA0010	Rinnovo rete idrica di distribuzione località Pozzo Brancona - FSC	ACQUEDOTTO	190.000	Gestore	Santarcangelo di Romagna	150.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-100%	SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA POSTICIPAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO, SENZA AD OGGI EVIDENZE DI RITARDI NELL' ULTIMAZIONE DELLE OPERE COME DA ARCO PIANO FSC. LA PROGETTAZIONE E' STATA CONCLUSA A FINE 2020 E VERRA' CONTABILIZZATA NEL 2021
2018RNHA0009	Rinnovo rete idrica di distribuzione via Mazzini - FSC	ACQUEDOTTO	120.000	Gestore	Santarcangelo di Romagna	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	217,26	0,00	0,00	217,26	-79.782,74	-99%	SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA POSTICIPAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO, SENZA AD OGGI EVIDENZE DI RITARDI NELL' ULTIMAZIONE DELLE OPERE COME DA ARCO PIANO FSC. LA PROGETTAZIONE E' STATA CONCLUSA A FINE 2020 E VERRA' CONTABILIZZATA NEL 2021
2014RNHA0078	ADEG. RETI FOGNARIA S.ARCANGELO Z.STAZIONE	FOGNATURA	1.744.000	Gestore	Santarcangelo di Romagna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2017RNHA0026	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA VIE PELLICO, BRUXELLES	FOGNATURA	100.000	Gestore	Santarcangelo di Romagna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014RNHA0076	ADEGUAMENTO FOGNATURA MISTA IN VIA PACE	FOGNATURA	506.641	Gestore	Santarcangelo di Romagna	0,00	0,00	0,00	0,00	10.412,94	0,00	0,00	10.412,94	10.412,94	100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE L' ATTIVITA' ESPROPRIATIVA E' ANCORA IN CORSO
2017RNHA0028	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO S.ARCANGELO	FOGNATURA	797.000	Gestore	Santarcangelo di Romagna	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	7.382,14	0,00	0,00	7.382,14	-62.617,86	-89%	QUESTO ID RACCOGLIE SVARIATI INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI S. ARCANGELO. NEL POI 2015-19 ERA STATA INSERITA UNA PIANIFICAZIONE FLAT IN ATTESA DI DEFINIRE CON PRECISIONE GLI INTERVENTI DA REALIZZARE. NEL 2020 AVVIATA LA PROGETTAZIONE DELL' INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE BORGONUOVO-V.CANONICA A SEGUITO DELLE VALUTAZIONI DI FATTIBILITA' ESEGUITE
2018RNHA0007	Rinnovo rete idrica località Fontana - Monte Ugone - FSC	ACQUEDOTTO	180.000	Gestore	Verucchio	130.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	253,47	0,00	0,00	253,47	-129.746,53	-99%	SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA POSTICIPAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO, SENZA AD OGGI EVIDENZE DI RITARDI NELL' ULTIMAZIONE DELLE OPERE COME DA ARCO PIANO FSC. LA PROGETTAZIONE E' STATA CONCLUSA A FINE 2020 E VERRA' CONTABILIZZATA NEL 2021
2018RNHA0001	Risanamento Scarico 9 Monte Ugone Verucchio	DEPURAZIONE	234.709	AMIR	Verucchio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
Totale						27.856.457,45	4.318.200,00	6.437.687,45	17.100.570,00	27.107.955,85	4.687.555,17	6.519.639,77	15.900.760,91	-748.501,60		